

## i バス路線第Ⅲ期見直しスケジュール （令和6年度第1回地域公共交通会議決定）

	令和6年度												令和7年度												令和8年度			備 考							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月								
全体計画									○			○		○		○			○		○														
	見直し方針案確定												路線の検討		路線の検討		路線の決定		新路線認可申請手続き																
地域公共交通会議					○ 8/5				○ 12/13			○ 3/25		○ 5/23		○ 7/30			○ 10/22		○ 12/	○ 1/													
市民代表部会				7/9 ←				11/6			2/19		4/30			7/4			10/9	11/	12/														
バス事業者検討会				7/19 ←				11/22			2/26			5/7		7/10			10/15	11/	12/														
	話合い・協議調整																																		
	話合い・協議調整																																		
市民説明会																市民意見聴取会9/12・13・17						市民説明会3/ _ ～3/ _													
乗降調査委託				○		○調査9/28～10/4						○調査結果説明																							
													調査委託発注 7月～		調査委託完了 ～1月																				
路線見直し関係機関協議 (交通管理者・道路管理者 ・運行事業者との協議)																																			
南山東部地区区画整理地事業地内 都市計画道路多3・4・16号線												○ 開通 2/20																							
稲城駅南口ロータリーの整備												○ 完了	車道部完																○ 完了 予定	歩道部完					
京王よみうりランド駅 南側ロータリーの整備																									整備完了は令和8年度で調整中										

参考  
R7.10.22